

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

(รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2568 - ถึงเดือน มีนาคม 2569)

เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ซอยร่วมใจ 2.2 หมู่ที่ 3 ตำบลขามใหญ่ (ชุมชนก้านเหลือง) ม.ดวงจันทร์	กองช่าง	2,160,000	1 พ.ย.2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมงคล 4 หมู่ที่ 2 (ชุมชนท่าบ่อเหนือ) ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	237,000	1 พ.ย.2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยศิริสาน 7 หมู่ที่ 18 ชุมชนดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี	กองช่าง	26,000	1 พ.ย.2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข อบ.ถ. 40-075 (ซอย ร่วมใจ 2.4) หมู่ที่ 3 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	กองช่าง	640,000	1 ต.ค. 2568 - 31 ก.ค. 2569	-	-	✓	-	0	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
5	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด ทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข อบ.ถ. 40-070 (ซอย ร่วมใจ 2.1/4) หมู่ที่ 3 หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร	กองช่าง	786,000	1 ต.ค. 2568 - 31 ก.ค. 2569	-	-	✓	-	0	
6	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ หนองปลาปาก จำนวน 2 ห้อง (ชักโครก)	กองช่าง	149,500	1 พ.ย.2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	
7	โครงการจัดซื้อยานพาหนะและ ขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 คัน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	264,000	1 พ.ย. - ธ.ค. 2568	-	-	✓	-	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
8	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	50,000	1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2569	-	-	✓	-	0	
9	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	5,000	1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2569	-	-	✓	-	0	
10	โครงการสนับสนุนดำเนินงาน ตามแนวทางพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	140,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	
11	โครงการเทศบาลตำบล เมืองน่า อยู่น่าอาศัย	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	30,000	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
12	โครงการให้ความรู้และศึกษาดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อกล.)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	400,000	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	✓	-	-	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
13	ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (ร.ร. / ศพด.)	กองการศึกษา	665,100	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
14	โครงการรณรงค์เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในสถานศึกษา	กองการศึกษา	15,000	1 ม.ค. - 31 ส.ค. 2569	-	-	✓	-	0	
15	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา (ศพด.)	กองการศึกษา	71,400	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	
16	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน	กองการศึกษา	226,050	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	
17	โครงการอินเทอร์เน็ตโรงเรียน	กองการศึกษา	16,800	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
18	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	กองการศึกษา	209,300	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	
19	โครงการพัฒนา ปรับปรุง/ต่อเติม อาคารเรียน/อาคารประกอบของ โรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล	กองการศึกษา	200,000	1 ม.ค. - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	
20	ค่าอาหารกลางวันนักเรียน (รร. / ศพด.)	กองการศึกษา	665,100	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
21	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา	50,000	1 ม.ค. - 31 ม.ค. 2569	-	-	-	✓	50,000	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
22	ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	สำนักปลัดเทศบาล	100,000	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	✓	-	-	0	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
23	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี	สำนักปลัดเทศบาล	20,000	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2569	-	-	-	✓	20,000	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

(1) แผนงานเคหะชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	-	-	-	-	0	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
24	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	สำนักปลัดเทศบาล	10,000	1 พ.ย. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	20,000	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
25	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	สำนักปลัดเทศบาล	40,000	1 ธ.ค. - 31 ธ.ค. 2568	-	-	-	✓	40,000	
26	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	สำนักปลัดเทศบาล	40,000	1 ส.ค. - 31 ส.ค. 2569	-	✓	-	-	0	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(3) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
27	โครงการแข่งขันกีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุบล	กองการศึกษา	150,000	1 ธ.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	✓	-	-	0	
28	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ด้านยสเสพติด	กองการศึกษา	100,000	1 ธ.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	-	✓	100,000	
29	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	กองการศึกษา	350,000	1 พ.ย. -30 พ.ย. 2568	-	-	-	✓	350,000	
30	โครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	กองการศึกษา	300,000	1 เม.ย. - 30 เม.ย. 2569	-	✓	-	-	0	
31	โครงการถนนสายวัฒนธรรม ขับเคลื่อนพลังบวร	กองการศึกษา	30,000	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	-	✓	-	0	

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วย ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ตามแผนฯ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินงาน ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ				ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
32	ค่าชดใช้ความเสียหายหรือ ค่าสินไหมทดแทน	สำนักปลัดเทศบาล	10,000	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	✓	-	-	0	
33	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ศักยภาพ แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลอุบล	สำนักปลัดเทศบาล	200,000	1 มี.ค. - 30 ก.ย. 2569	-	✓	-	-	0	
34	ค่ารังวัดที่สาธารณประโยชน์	สำนักปลัดเทศบาล	10,000	1 ต.ค. 2568 - 30 ก.ย. 2569	-	✓	-	-	0	
	รวม 34 โครงการ		8,366,250						580,000	

