

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2567 - เดือน กันยายน 2568)

เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ พัฒนาระบบการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถึงสูงขนาด ๑๐ ลบ.ม.(ถังไฟเบอร์กลาส)ขนาด ๒.๕ ลบ.ม. จำนวน ๔ ถัง	-	✓	-	-	386,630	0	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณ 2568
2	โครงการก่อสร้างเสาชงเทศบาลตำบลอุบล	-	✓	-	-	200,000	0	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณ 2568
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยร่วมใจ ๒.๒หมู่ที่ ๓ ต.ขามใหญ่ (ชุมชนก้านเหลือง) หมู่บ้านดวงจันทร์	-	✓	-	-	2,160,000	0	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณ 2568
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยไชยศิริสาน ๗ หมู่ที่ ๑๘ ต.ขามใหญ่ (ชุมชนดอนกลาง)	-	✓	-	-	260,000	0	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณ 2568
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยมงคล ๔ หมู่ที่ ๒ ต.แจระแม (ชุมชนท่าบ่อเหนือ)	-	✓	-	-	237,000	0	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	กันเงินงบประมาณ 2568

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนอง ปลาปาก	-	✓	-	-	278,000	0	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	กั้นเงินงบประมาณ 2568
7	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	✓	-	-	-	20,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
8	โครงการอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานี	-	-	-	✓	200,000	192,400	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อ ระบาย น้ำทางหลวงท้องถิ่นหมายเลข อบ.ถ. ๔๐๐๔๘ ซอยสินอุดม ๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลขาม เฒ่า	-	-	-	✓	1,305,000	1,305,000	1 เม.ย. - 30 ก.ย.68	ขอโดยตรงจากสำนัก งบประมาณ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมและให้ความรู้ด้านสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม

๒.๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
10	โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	-	-	-	✓	50,000	49,806	1 มี.ค. - 31 พ.ค.68	
11	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	✓	-	-	-	5,000	0	1 มี.ค. - 30 เม.ย.68	
12	โครงการสนับสนุนดำเนินงานตามแนวทาง พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	-	-	-	✓	140,000	140,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
13	โครงการจัดการขยะอันตรายในชุมชน	-	-	-	✓	10,000	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
14	โครงการเทศบาลตำบลอุบลเมื่อนำอยู่นำอาศัย	-	-	-	✓	30,000	15,800	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
15	โครงการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ใน ชุมชน	✓	-	-	-	50,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
16	โครงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ในชุมชน	-	-	-	✓	10,000	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
17	ค่าป่วยการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น	-	-	-	✓	120,000	120,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
18	ค่าใช้จ่ายโครงการเลือกตั้ง	-	-	-	✓	332,000	287,042	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
19	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	✓	-	-	-	20,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
20	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	✓	20,000	9,450	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
21	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน	-	-	-	✓	20,000	20,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ -

แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
	-	-	-	-	-	0	0	-	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ - ส่งเสริมและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

๕.๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
22	โครงการจัดการขยะอันตราย ในชุมชน	-	-	-	✓	10,000	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
23	โครงการเทศบาลตำบล เมืองน่าอยู่น่าอาศัย	-	-	-	✓	30,000	15,800	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
24	โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษา ดูงาน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	✓	-	-	-	400,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
25	โครงการรณรงค์การจัดการขยะอินทรีย์ใน ชุมชน	✓	-	-	-	50,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
26	โครงการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ในชุมชน	-	-	-	✓	10,000	10,000	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ กลยุทธ์ - ส่งเสริมและรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
27	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	✓	-	-	-	10,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๖.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
28	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วัน ชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	-	-	-	✓	30,000	14,700	5 ธ.ค. 67	
29	โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมชนนี พันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	-	-	-	✓	20,000	50,700	12 ส.ค. 68	โอนเพิ่ม 33,000 บาท

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๖.๑.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
30	โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีชุมชน เทศบาลตำบลอุบล	✓	-	-	-	50,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
31	โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง	✓	-	-	-	200,000	0	1 พ.ย. - 30 พ.ย. 67	
32	โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์	✓	-	-	-	50,000	0	1 เม.ย. - 30 เม.ย.68	
33	โครงการถนนสายวัฒนธรรมขับเคลื่อนพลังบวร	✓	-	-	-	30,000	17,187	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

๖.๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
34	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	-	50,000	0	1 ม.ค. - 31 ม.ค.68	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
35	ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	✓	-	-	-	10,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
36	ค่าชดใช้ความเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน	-	-	-	✓	15,000	12,403	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	
37	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของเทศบาล ตำบลอุบล	-	-	-	✓	150,000	198,520	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	โอนเพิ่ม 100,000
38	ค่าจ้างวัดที่สาธารณประโยชน์	-	-	-	✓	30,000	18,150	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗.๑.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
39	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารป้องกันฯ	-	✓	-	-	116,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กันเงินปี 2568
40	โครงการปรับปรุงอาคารงานป้องกันฯ	-	✓	-	-	329,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กันเงินปี 2568

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

๗.๑ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๗.๑.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
		ยกเลิกการ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
40	โครงการพัฒนาปรับปรุง/ต่อเติมอาคารเรียน/ อาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาลศรีวนาไล	-	✓	-	-	200,000	0	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	กันเงินปี 2568
รวม						7,643,630	2,506,958		

|

